

石家庄市井陘矿区
冀中能源井矿集团家属区‘三供一业’项目供
气分离移交改造工程绩效评价报告

委托单位：石家庄市井陘矿区财政局

实施单位：石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

建设单位：石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

评价机构：河北协讯企业管理咨询有限公司

二零二三年五月

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 实施单位基本情况	2
(三) 资金投入	2
(四) 实施过程	3
二、绩效工作组织实施	6
(一) 评价目的	6
(二) 组织工作	6
(三) 评价方法和过程	6
(四) 评价指标体系	7
三、评价指标分析	8
(一) 决策指标	8
(二) 过程指标	9
(三) 项目产出	11
(四) 项目效益	13
四、评价结论和评价等级	15
(一) 评价结论	15
(二) 评价等级	15
五、存在的问题	15
(一) 预算编制不够精准	16
(二) 未及时返还质量保证金	16
六、相关建议	16
(一) 精准编辑预算绩效目标表	16
(二) 加大合同监管力度	16

石家庄市井陘矿区 冀中能源井矿集团家属区‘三供一业’项目 供气分离移交改造工程绩效评价报告

石家庄市井陘矿区财政局：

为全面检验资金使用绩效，考核资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步提高资金支出的管理水平，井陘矿区财政局根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《石家庄市市级预算绩效重点评价》（石财绩〔2020〕6号）等有关规定，委托我公司进行本次绩效评价工作。我公司接受委托，成立绩效评价组，于2023年5月起对石家庄市井陘矿区矿市街道办事处负责实施的“冀中能源井矿集团家属区‘三供一业’项目供气分离移交改造工程”进行绩效评价，具体情况如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

“冀中能源井矿集团家属区‘三供一业’项目供气分离移交改造工程”由石家庄市井陘矿区矿市街道办事处（以下简称“矿区矿市街道办事处”）申请建设并实施。

“冀中能源井矿集团家属区‘三供一业’项目供气分离移交改造工程”涉及8957户燃气入户、庭院管网、相应配套

工程施工及相应配套工程。

（二）实施单位基本情况

矿区矿市街道办事处为正科级行政单位，资金全部来源于财政拨款，矿区矿市街道办事处主要围绕加强党的领导、统筹社区发展、优化公共服务、促进文明建设、强化社会治理、维护公共安全、改善生态环境、指导基层自治等方面履行职能。

（三）资金投入

该项目资金来源为财政资金。

矿区矿市街道办事处 2021 年收到井陘矿区财政局拨付“冀中能源井矿集团家属区‘三供一业’项目供气分离移交改造工程”预算资金 1550 万元，2022 年收到井陘矿区财政局拨付“冀中能源井矿集团家属区‘三供一业’项目供气分离移交改造工程”预算资金 451.43 万元，详见下表：

序号	款项名称	收款时间	金额（万元）
1	工程款	2021 年	1500
2	设计费	2021 年	50
3	工程款	2022 年	451.43
合计			2001.43

截止 2022 年底，矿区矿市街道办事处累计支付河北章驰管道安装工程有限公司“冀中能源井矿集团家属区‘三供一业’项目供气分离移交改造”项目工程款 1951.43 万元，累计支付河北海川能源科技股份有限公司设计费 50 万元，支出

进度 100%。

(四) 实施过程

2021 年 2 月 18 日,石家庄市政府剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题专项领导小组办公室(招标人)、河北省成套招标有限公司(招标代理机构)发放关于“冀中能源井矿集团家属区‘三供一业’项目供气分离移交改造”设计施工总承包中标通知书,确定河北章驰管道安装工程有限公司(牵头人)、河北海川能源科技股份有限公司(设计单位)为中标人,中标金额为 2179.33 万元。

2021 年 2 月 18 日,石家庄市政府剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题专项领导小组办公室(招标人)、河北省成套招标有限公司(招标代理机构)发放关于“冀中能源井矿集团家属区‘三供一业’项目供气分离移交改造工程”监理中标通知书,确定四川同创建设工程有限公司为中标人,中标金额为 16.9 万元。

2021 年 2 月 26 日,石家庄市井陘矿区矿市街道办事处(委托人)与河北章驰管道安装工程有限公司(牵头人)、河北海川能源科技股份有限公司(设计单位)签订“冀中能源井矿集团家属区‘三供一业’项目供气分离移交改造设计施工总承包”建设工程施工合同,合同金额:2179.33 万元。(设计费 61.25 万元、施工费 2118.08 万元)工期总日历天数:60 日。计划开工日期为 2021 年 3 月 4 日,计划竣工日期为 2021 年 5 月 3 日。承包范围:矿市街道办事处冀中能源井矿

集团家属区“三供一业”项目供气分离移交改造，涉及 8957 户燃气入户、庭院管网及相应配套工程施工及相应配套工程，施工图所示全部工作内容。工程款支付：本工程按进度付款，工程完工并验收合格后拨付至合同价款的 80%；待工程项目结算审计后付至结算价款的 95%；在施工过程中未发生安全、环保和拖欠农民工问题前提下，工程完工 6 个月时付 2%；剩余 3% 质保金在工程决算完成至质保期满时支付；如发生工程量增减，以实际工程量为准，出具签证三日内确认费用增加额，随进度款支付追加费用。

2021 年 2 月 26 日，石家庄市井陘矿区矿市街道办事处与四川同创建设工程有限公司签订关于“矿市街道办事处冀中能源井矿集团家属区‘三供一业’项目供气分离移交改造监理合同，签约酬金：16.9 万元。监理期限：自监理合同至工程竣工验收止。

对 2021 年 2 月 18 日由河北章驰管道安装工程有限公司、河北海川能源科技股份有限公司联合体中标的“矿市街道办事处冀中能源井矿集团家属区‘三供一业’项目供气分离移交改造设计施工总承包”签订补充协议，具体内容为：经三方协商，施工合同与设计合同由河北章驰管道安装工程有限公司和河北海川能源科技股份有限公司分别与石家庄市井陘矿区矿市街道办事处签订，施工费用和设计费用由石家庄市井陘矿区矿市街道办事处分别与河北章驰管道安装工程有限公司和河北海川能源科技股份有限公司拨付。

2021年3月12日,由河北章驰管道安装工程有限公司(申请单位)提交关于“矿市街道办事处冀中能源井矿集团家属区‘三供一业’项目供气分离移交改造”项目开工报告,并获得建设单位、监理单位同意认可。

2022年2月28日,由石家庄市井陘矿区矿市街道办事处(项目单位)、河北章驰管道安装工程有限公司(施工单位)、河北海川能源科技股份有限公司(设计单位)、四川同创建设工程有限公司(监理单位)组成“矿市街道办事处冀中能源井矿集团家属区‘三供一业’项目供气分离移交改造”项目验收组对主要工程内容:矿市街道办事处冀中能源井矿集团家属区“三供一业”项目供气分离移交项目,涉及8957户(实际7620户)燃气入户,庭院管网及相应配套工程施工及相应配套工程、施工图所示全部工作内容等进行验收。工程质量评价:承包人管理制度健全,质量保证体系完整有效,施工中能按照有关法律、法规、规范、规章制度及合同文件的要求履行自己的义务,合同执行情况良好。存在问题及处理意见:竣工验收后,质保期内如有问题,及时进行维修处理。

2022年4月26日,北方工程设计研究院有限公司(审计公司)受石家庄市井陘矿区财政投资评审中心(委托单位)委托,对“矿市街道办事处冀中能源井矿集团家属区‘三供一业’项目供气分离移交改造工程”出具结算评审报告(M2800-1310评)。该项目送审金额2321.72万元,审定金

额 2106.77 万元，审减金额 214.95 万元。

2022 年，河北章驰管道安装工程有限公司出具关于矿市街道办事处冀中能源井矿集团家属区“三供一业”项目供气分离移交改造工程”工程结算书，送审金额 2321.72 万元。

二、绩效工作组织实施

（一）评价目的

一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析财政资金支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，考核财政支出效率和综合效果；三是通过绩效评价，促进项目单位发现问题、总结经验、改进工作，进一步加强项目管理，提高预算绩效质量水平；四是为今后财政部门相关项目的资金拨付提供参考依据。

（二）组织工作

本次评价工作遵循客观公正、科学规范的原则，在具体工作中，综合采用“因素分析法”的方法进行评价，例如实地查阅、现场查看等，重点核实如下内容：原始账页、支出凭证、项目立项、实施、施工进度、验收等相关原始资料。实地查看项目具体完成情况，充分了解群众意见建议，按照绩效评价指标体系的评分办法从决策、过程、产出、效益等方面进行全方位评价。

（三）评价方法和过程

本次绩效评价采用因素分析法、数据采集法、逻辑分析

法、公众评判法、成本分析法，对预期目标进行定性和定量分析，并对支出效益和效果进行考核。具体过程如下：一是深入建设单位了解冀中能源井矿集团家属区“三供一业”项目供气分离移交改造工程的概况等信息，梳理出绩效评价指标，制定具体评价方案；二是整理项目相关政策文件、项目资料、财务资料，按照工作计划翻阅资料，深入现场，核查资金收支情况，了解项目实施的效果；三是对冀中能源井矿集团家属区“三供一业”项目供气分离移交改造工程进行评审。此次工程改造送审金额为 2321.72 万元，按照评价工作要求及实施方案，我司将以客观求实的角度对该项目再次进行成本核定。四是评价组随机选取翠岗苑小区北区、翠岗苑小区南区、建桥一街小区、建桥二街小区、建桥三街小区，对项目建设和后期维护情况进行实地访问；五是根据绩效指标评分表逐项进行打分，撰写评价报告，与项目单位交换意见后，形成绩效评价报告。

（四）评价指标体系

该项目指标体系依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）进行指标细化和分值设定，绩效指标评价总分设定为 100 分。该项目不需要立项、不涉及居民满意度内容其分值合理调整至其他指标。一级指标共设 4 个，包括项目决策 15 分、项目过程 20 分、项目产出 35 分、项目效益 30 分，详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标
项目决策 (15分)	资金投入 (15分)	资金分配合理 (15分)
项目过程 (20分)	资金管理 (9分)	资金执行率 (5分)
		资金使用合规 (4分)
	组织实施 (11分)	管理制度健全 (5分)
		制度执行有效 (6分)
项目产出 (35分)	产出数量 (10分)	完成供气分离移交改造户数(10分)
	产出质量 (10分)	项目质量情况 (5分)
		项目档案质量 (5分)
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)
	产出成本 (5分)	节约成本 (5分)
项目效益 (30分)	社会效益 (15分)	社会效益 (15分)
	可持续效益 (15分)	可持续效益 (15分)

一级指标下分二级、三级指标。《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）综合评价分为四个等级，得分 ≥ 90 分为优秀， $80 \leq \text{得分} < 90$ 分为良好， $60 \leq \text{得分} < 80$ 分为一般，得分 < 60 分为较差。

三、评价指标分析

（一）决策指标

项目决策绩效得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
项目决策 (15分)	资金投入 (15分)	资金分配合理(15分)	15
合计			15

1. 资金投入指标（满分 15 分，评价得分 15 分）

资金分配合理性。主要考核该项目预算资金分配是否有测算依据，且与项目实际相适应，项目预算编制是否科学、合理。

经评价，该项目前期经过石家庄市井陘矿区财政投资评审中心对冀中能源井矿集团家属区“三供一业”项目供气分离移交改造工程项目的的设计、工程进行招标限价进行评审，整体看项目资金分配均有测算依据，与本地实际情况相适应，但预算编制不够科学、合理。

该指标满分 15 分，评价得分 15 分。

（二）过程指标

项目过程绩效得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
项目过程(20分)	资金管理(9分)	资金执行率(5分)	5
		资金使用合规(4分)	4
	组织实施(11分)	管理制度健全(5分)	5
		制度执行有效(6分)	5
合计			19

1. 资金管理指标（满分 9 分，评价得分 9 分）

（1）资金执行率。主要考核该项目实际支出资金占实际到位资金的比例。

截至 2022 年底，矿区矿市街道办事处共收到石家庄市井陘矿区财政局拨付的冀中能源井矿集团家属区“三供一业”

项目供气分离移交改造工程项目工程款 1451.43 万元、设计费 50 万元，累计支付至河北章驰管道安装工程有限公司（施工）1451.43 万元、河北海川能源科技股份有限公司（设计）设计费 50 万元，资金执行率 100%。

（2）资金使用合规性。主要考核该项目是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，是否符合项目预算批复或合同规定的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

经查阅该项目收、支凭证，矿市街道办事处财务管理制度，符合国家财经法规、财务管理制度以及专项资金管理办法等有关规定，资金拨付程序完整，手续齐全，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

该指标满分 9 分，评价得分 9 分。

2. 组织实施指标（满分 11 分，评价得分 10 分）

（1）管理制度健全性。主要考核该项目是否已制定或具有相应的财务管理制度和专项资金管理办法、业务管理制度和监管制度，管理制度是否合法、合规、完整。

通过查阅矿区矿市街道办事处内部控制制度，矿区矿市街道办事处财务和业务管理制度基本健全，制度合法、合规。

（2）制度执行有效性。主要考核该项目是否严格遵守相关法律法规、相关管理制度和相关通知规定，按规定履行招标投标程序，签订合同，项目调整及支出调整手续是否完备，

项目合同书、工程竣工验收书等资料是否齐全并及时归档，是否按照相关合同规定进行付款。

经评价，该项目的建设严格遵循相关法律法规、管理制度和通知的规定，项目调整及支出调整手续基本完备，档项目合同书及工程竣工验收书案资料归档及时、有序。但查阅《建设工程施工合同》有关规定发现，该项目并未在质量保修期满后 14 天内，经保修验收合格并签发保修合格证书后将剩余保证金返还承包人，扣 1 分。

该指标满分 11 分，评价得分 10 分。

(三) 项目产出

项目产出绩效得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
项目产出(35分)	产出数量(10分)	完成供气分离移交改造户数 (5分)	8.51
	产出质量(10分)	项目质量情况(5分)	5
		项目档案质量(5分)	5
	产出时效(10分)	完成及时性(10分)	10
	产出成本(5分)	节约成本(5分)	4.75
合计			33.26

1. 产出数量指标（满分 10 分，评价得分 8.51 分）

该项目数量指标主要考核最终完成供气分离移交改造户数与预期计划完成供气分离移交改造户数是否一致。

经评价，冀中能源井矿集团家属区“三供一业”项目供气分离移交改造工程最终完成供气分离移交改造 7620 户，经

了解段家楼小区、洼地楼小区、南门外小区、新井路4号、农转非小区未完成改造，与预期计划完成供气分离移交改造8957户不一致。一是段家楼小区无气源供应，配套设施老化。无法进行改造；二是新井路4号有拆迁规划，无法进行改造；三是洼地楼小区、南门外小区、农转非小区在进行入户改造时一部分是有的家庭由两户和成一户，共用一间厨房，按照一户计算改造，另一部分是户主常年在外居住，家中无人，无法进行改造。

该指标满分10分，评价得分8.51分。

2. 产出质量指标（满分10分，评价得分10分）

（1）项目质量情况。主要考核该项目工程验收是否合格。

经查看工程竣工验收书，该项目于2022年2月28日，由施工单位负责人、项目单位项目负责人、设计单位项目负责人、监理单位负责人组成验收小组，对“矿市街道办事处冀中能源井矿集团家属区‘三供一业’项目供气分离移交改造”工程进行竣工验收，验收结论为“合格”。

（2）项目档案质量情况。主要考核该项目施工日志、监理日志记载内容是否准确、完整、有系统性。

经查阅资料，该项目施工日志、监理日志记载内容记录准确、完善，项目要素齐全、记载时间连贯。

该指标满分10分，评价得分10分。

3. 产出时效指标（满分10分，评价得分10分）

经查阅矿市街道办事处冀中能源井矿集团家属区‘三供

一业’项目供气分离移交改造工程开工报告,开工时间为 2021 年 3 月 12 日,竣工时间为 2021 年 5 月 3 日,工期总日历天数为 60 天。但查看《工程竣工验收书》发现,实际开工时间为 2021 年 3 月 12 日,竣工日期为 2021 年 11 月 20 日,耗时 8 个月,因环保大气污染防治、与新世纪供气单位、奥兰燃气供气单位沟通协商管道对接事宜和入户接管、安装自闭阀中,存在居民家中无人、反复上门做工作等原因,项目顺延 5 个月。

该指标满分 10 分,评价得分 10 分。

4. 产出成本指标 (满分 5 分,评价得分 4.75 分)

评价组人员根据施工合同、工程洽商记录、工程竣工验收书等资料与现场勘察的实际情况对该项目进行结算审查。该项目送审金额 2321.72 万元,审定金额 2106.77 万元,审减金额 214.95 万元,审减率为 9.26%。审减原因:部分项目工程量偏高,予以审减;部分项目定额套用不合理,予以调整;部分项目材料价偏高,予以调整;其他费用审减。

按照工作计划,评价组以客观求实的角度对该项目再次进行成本核定复核审定 2095.5 万元,较财政评审 2321.71 万元,相差 11.14 万元,其中工程费 10.91 万元,设计费 0.23 万元。依据比例计算,扣 0.25 分。

该指标满分 5 分,评价得分 4.75 分。

(四) 项目效益

项目效益绩效得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
项目效益 (30 分)	社会效益 (15 分)	社会效益 (15 分)	15
	可持续效益 (15 分)	可持续效益 (15 分)	15
合计			30

1. 社会效益指标 (满分 15 分, 评价得分 15 分)

该项目主要从能够消除安全隐患, 为小区居民的生活提供更大的安全便利两个方面考核是否有显著效果。经评价, “冀中能源井矿集团家属区‘三供一业’项目供气分离移交改造工程”将 7620 户居民由传统的瓶装燃气更换为管道燃气, 省去了居民搬运钢瓶的烦琐体力活, 为小区居民的生活提供更大的安全便利。传统的瓶装燃气与管道燃气进行对比发现, 瓶装燃气密度比空气大容易下沉, 引发危险, 而管道燃气密度比空气小, 一旦发生意外极易散发稀释, 能够消除居民安全隐患。

· 该指标满分 15 分, 评价得分 15 分。

2. 可持续效益 (满分 15 分, 评价得分 15 分)

该项目主要从项目实施后是否能够为小区居民提供更加畅通的燃气服务, 保证小区居民正常的生产生活安全。经评价, “冀中能源井矿集团家属区‘三供一业’项目供气分离移交改造工程”的实施, 由传统的瓶装燃气更换为管道燃气, 管道燃气是一种高质量、高效率的清洁型能源, 降低了城市的污染, 管道燃气使用方便, 居民仅需缴纳足够的费用后即可正常使用, 该项目为小区的居民提供了更加畅通的燃气服

务，保证小区居民正常的生产生活安全。

该指标满分 15 分，评价得分 15 分。

四、评价结论和评价等级

（一）评价结论

总体来看，“冀中能源井矿集团家属区‘三供一业’项目供气分离移交改造工程”省去了居民搬运钢瓶的烦琐体力活，为小区居民的生活提供更大的安全便利，消除了居民的安全隐患，管道燃气使用方便，为小区的居民提供了更加畅通的燃气服务，保证小区居民正常的生产生活安全。

（二）评价等级

经评价，该项目综合得分 97.26 分，评价等级为“优秀”，具体得分情况如下表：

项目综合绩效评价情况得分			
评价维度	分值（分）	评价得分（分）	评价分占比
项目决策	15	15	100%
项目过程	20	19	95%
项目产出	35	33.26	95.02%
项目效益	30	30	100%
合计	100	97.26	97.26%

注：各指标的详细得分及评分依据情况详见附表《冀中能源井矿集团家属区‘三供一业’

项目供气分离移交改造工程绩效评价表》

五、存在的问题

（一）预算编制不够精准

经查阅三供一业供气项目绩效目标表发现，该项目在年初编制预算时，未能将人为因素、环境因素等各种因素考虑周全，导致数量指标预期指标和实际完成情况产生差异。

（二）未及时返还质量保证金

“冀中能源井矿集团家属区‘三供一业’项目供气分离移交改造工程竣工时间为2022年2月28日，约定质量保修期为1年，依据《建设工程施工合同》要求“发包人在质量保修期满后14天内，经保修验收合格证书后将剩余保证金返还承包人”。截止评价日，矿区矿石街道办事处未及时将质量保证金给承包人。

六、相关建议

（一）精准编辑预算绩效目标表

建议矿区矿市街道办事处在以后编制预算绩效目标表时，绩效指标值的设置要在考虑可实现性的基础上，尽量从严、从高设定，不可夸大夸小设置，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用，避免选用难以确定具体指标值、标准不明确或缺乏约束力的指标，绩效指标的设置既要符合实际情况又不能偏离实际目进行科学考察。

（二）加大合同监管力度

石家庄市井陘矿区矿市街道办事处要重视合同管理工作，加大合同监管力度，严格履行合同规定，加强合同签订工作严格性、严肃性、规范性，督促双方当事人履行己方义务，

约束双方责任行为，加强合同约束力。

附件 1：冀中能源井矿集团家属区“三供一业”项目供气分离移交改造”工程绩效评价表

附件 2：矿市街道办事处关于冀中能源井矿集团家属区“三供一业”项目供气分离移交改造设计施工总承包工结算审核明细表（二审）

附件：1

冀中能源井矿集团家属区‘三供一业’项目供气分离移交改造”工程绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	扣分原因
项目决策 (15分)	资金投入 (15分)	资金分配合理 (5分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与项目实际是否相适应。	项目预算资金分配有测算依据,且与项目实际相适应,项目预算编制的科学性、合理性得5分,发现一处不合规扣1分;	15	
		资金执行率 (5分)	项目资金是否按照预算执行。	指标得分=5*(实际支出资金/实际到位资金)×100%,按百分比折算得分。	5	
项目过程 (20分)	资金管理 (9分)	资金使用是否合规 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定。	①符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定得1分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分; ③符合项目预算批复或合同规定的用途得1分; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分。	4	
		项目建设的财务和业务管理制度是否健全。	①已制定或具有相应的财务管理制度和专项资金管理办法的得2分,发现一处未制定扣1分; ②已制定或具有相应的业务管理制度和监管制度得2分,发现一处未制定扣1分; ③管理制度合法、合规、完整得1分。	5		
	组织实施 (11分)	制度执行有效 (6分)	项目实施是否按照相关管理制度规定有效执行。	①严格遵守相关法律法规、相关管理制度和相关通知规定,按规定履行招投标程序,签订合同得2分,发现一处不合规扣1分; ②项目调整及支出调整手续完备得2分,发现一处不合规扣1分;	5	未在质量保修期满后14天内经剩 余保证金归还承包人,扣1分。

				③项目合同书、工程竣工验收书等资料齐全并及时归档得1分，发现一处不合规扣1分； ④按照相关规定进行付款得1分，发现一处不合规扣1分。			
产出数量 (10分)	完成供气分离移交改造户数 (10分)	是否完成数量指标。	最终完成供气分离移交改造户数与前期预算数一致，一致得满分，不一致按比例扣分。	8.51	(7620/8957) * 10 = 8.51分		
	产出质量 (10分)	项目质量情况 (5分) 项目档案质量 (5分)	工程验收情况 项目档案准确性、完整性、系统性	5 5			
项目产出 (35分)	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	10			
	产出成本 (5分)	节约成本 (5分)	项目是否节约资金	4.75	2095.63/2321.71 * 2.5 = 2.25分		
项目效益 (30分)	社会效益 (15分)	社会效益 (15分)	项目实施是否产生良好的社会效益。	15			
	可持续效益 (15分)	可持续效益 (15分)	项目是否发挥可持续效益。	15			
总分	100分			97.26			

CS 扫描全能王

附件 2:

矿市街道办事处关于冀中能源井矿集团家属区“三供一业”项目供气分离移交改造设计施工总承包工结算审核明细

表 (二审)

单位: 元

编号	工程名称	送审金额	一审审定金额	二审审定金额	审增金额	二审审减金额	审减率(%)	备注	审核人
1	矿市街道办事处冀中能源井矿集团家属区“三供一业”项目 供气分离移交改造设计 施工总承包	23703559.87	21067727.35	20956262.76	0.00	111464.59	0.53		
1.1	工程费	23217113.93	20584608.35	20475483.64	0.00	109124.71	0.53		
1.2	设计费	486445.94	483119.00	480779.12	0.00	2339.88	0.49		
	合计	23703559.87	21067727.35	20956262.76	0.00	111464.59	0.53		